

MUNICÍPIO: Farroupilha

A. VISITA A OBRA EM EXECUÇÃO

Recurso: PAC2 – OGU – CAIXA G1 e G2

Investimento: R\$ 11.573.670,00

Contrato: TC 107/17 - Consórcio BRIPAZA Construções & Incorporações Ltda/ Construtora SINTRA Ltda e PONTUAL Engenharia Ltda.

Objeto: Execução da Estação de Tratamento de Esgotos para o sistema de Esgotamento Sanitário no município de Farroupilha – Valor do Contrato: R\$ 11.573.670,00.

Benefícios: A construção da ETE dará continuidade a implantação do SES que elevará o percentual de atendimento de coleta e tratamento de esgoto sanitário no município, de 0% para 25%.

População beneficiada: 15.235 habitantes.

Situação: Obra em andamento. Previsão de termino: 10/2019.

A ETE está localizada no bairro Santa Catarina.

Dados da Obra:

A ETE será construída para uma vazão de 35 L/s e é composta das seguintes estruturas: Guarita, Laboratório, Subestação e Casa de Medição, Caixa de Areia, Tanque de Aeração, Floculador, Adensador e compressor, Decantador, Elevatória de Lodo Adensado, Prédio da Centrífuga, Elevatória de Lodo Ativado, Tanque de Contato, Produtos Químicos, Reservatório, Emissário por Recalque e reservatório final e Drenagem e deságue.

B. OUTRAS AÇÕES DA CORSAN EM FARROUPILHA

1. EM CONTRATAÇÃO

Recurso: PAC 2 OGU CAIXA G1 G2

Investimento: R\$ 11.736.713,65

Contrato: TC 234/18 - Construtora PELOTENSE Ltda.

Objeto: Execução de redes coletoras de esgoto e ramais prediais das Bacias 04 (parcial), 8 e 9 (remanescentes) e estações elevatórias de esgoto 4.1,4.2, 8, 9.1 e 9.2 com seus respectivos emissários de recalque.

População beneficiada: 3.837 habitantes.

Situação: Obra em andamento.

Previsão de termino: 10/2019.

Dados da Obra:

Contempla as Redes coletoras e Ramais prediais da bacia 4 e execução de 4 Estações de Bombeamento de Esgoto e as Redes coletoras e Ramais prediais do remanescente das bacias 8 e 9, que totalizam 17.169 metros de redes cujo percentual de cobertura de esgoto chegará a 8%.

A área de cobertura das bacias abrange os bairros Santa Catarina, Cruzeiro, Nova Vicenza, Bela Vista e Santa Catarina se não na totalidade destes, devido à divisão geográfica destas, mas em parte.

Contempla também a execução de 3317 metros de redes auxiliares, 1279 ramais prediais e a execução de 1371 metros de rede para os emissários.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

2. OBRAS A LICITAR

Recurso: PAC 2 OGU CAIXA 4ª Seleção

Investimento Estimado: R\$ 21.734.717,78

Redes coletoras e Ramais prediais das bacias 1, 2, 3, 5, 6, 7 e a execução de 7 Estações de Bombeamento de Esgoto que elevará o percentual de cobertura de esgoto para 35%.

Previsão de licitação: 2019/1

3. PLEITO DE RECURSOS

Pleito de Recursos junto ao BID para Execução do Sistema Integrado da Serra - SAA, composto pelos municípios de Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa e Garibaldi.

Investimento total: R\$ 100.717.551,50

Para Farroupilha o Sistema proposto para Farroupilha mantém a estrutura existente do manancial Reservatório Casarin, o qual regulariza as descargas do arroio Burati para 130 l/s. Esta vazão regularizada é bombeada pela EAB CS que aduz água até a ETA Nova Sardenha. A complementação de vazão (200 l/s) será através da implantação de adutora desde a ETA Antas até o reservatório a ser implantado no centro urbano. As partes componentes do sistema com origem no Reservatório Julieta serão desativadas.

Investimento em Farroupilha: R\$ 23.990.340,00

INVESTIMENTO TOTAL EM FARROUPILHA – R\$ 69.035.441,43

V06.12.2018